



การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
และติดตามการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด

## คำนำ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  
กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในการ  
ทำหน้าที่คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมถึงติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่าย  
ภาครัฐแทนคณะกรรมการ ก.บ.ก. โดยคณะอนุกรรมการ ได้ดำเนินการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
รวมถึงติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน  
- กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้จัดทำรายงานการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหาร  
จัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
และเป็นข้อมูลสำหรับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ  
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้  
ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดต่อไป

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ	
๒.๑ จังหวัดยโสธร	๒
๒.๒ จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๑
๒.๓ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๘
๒.๔ จังหวัดอุบลราชธานี	๒๖
ส่วนที่ ๓ ภาพผนวก	๓๔

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	๗,๙๒๐,๕๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑๔,๗๖๑,๗๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัด
๓	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑๓,๙๑๐,๑๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๔	โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน	๑,๔๖๒,๒๐๐	สำนักงานประมงจังหวัด
๕	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์	๔,๘๒๘,๖๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๖	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ๑ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ๒
๗	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (โขง ชี มูล)	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอำนาจเจริญ
๘	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว	๑๑๐,๕๘๘,๐๐๐	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ แขวงทางหลวงยโสธร
๙	โครงการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๑๘,๙๐๕,๖๐๐	วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง	๔,๙๘๔,๖๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด
๑๑	โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รอบรู้ ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใย สื่อสาร เด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ ๒) เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญา อารมณ์ ด้วยวินัยเชิงบวก	๘,๘๘๒,๔๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑๒	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	๔,๖๕๑,๐๐๐	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๓	โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย สู่การอำนวยความสะดวกในชุมชนอย่างยั่งยืน	๑,๖๐๖,๔๐๐	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๑๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัด
๑๕	โครงการ Waste to Energy สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๒,๘๘๙,๓๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัด



จังหวัดยโสธร

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด  
ณ จังหวัดยโสธร  
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

**กำหนดการ**  
**การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี**  
**ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**  
**และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรสินของกลุ่มจังหวัด**  
**ฉะเชิงเทรา**

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๗.๓๐ น.	ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
เวลา ๑๒.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.	นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้ ๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยดำเนินงาน สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพลไฉ - แซ่โพนเมือง ระหว่าง กม.๑๘+๑๗๕ - กม.๒๐+๓๐๐ กว้าง ๒๓.๖๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๒.๑๒๕ กิโลเมตร ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สายทาง หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๘.๐๐ น.	เข้าที่พัก

**กำหนดการ (ต่อ)**  
**การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี**  
**ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**  
**และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรสินของกลุ่มจังหวัด**  
**ฉะเชิงเทรา**

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. ติดตามการบริหารทรัพยากรสินของกลุ่มจังหวัดที่ดำเนินการบริเวณวิมานพญาแสน  
หน่วยงานบริหารจัดการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒. ติดตามการบริหารทรัพยากรสินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดกุฎีจวน  
หน่วยดำเนินงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา ๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

## ๑. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาชาวตะเพียนในบ่อดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาชาวตะเพียนในบ่อดิน ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรให้ข้อมูลว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด ๑๐๐ ราย ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้ว และได้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะเพียนชาวเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาอย่างไรไม่ให้เกิดทุน เพราะการเลี้ยงปลาตะเพียนชาวนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างล่าช้ากว่าปลาจะโตและสามารถจับมาจำหน่ายได้ โดยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ ๑ ปี ก็สามารถจับมาจำหน่ายได้ ปลาตะเพียนชาวเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำมาแปรรูปเป็นปลาต้มซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการว่า บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเขตชลประทาน ปริมาณน้ำในบ่อเป็นไปตามฤดูกาล กล่าวคือ จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน และจะเริ่มแห้งในช่วงฤดูแล้ง อาจส่งผลให้การเลี้ยงปลาอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากปลายังไม่โตเต็มที่ น้ำในบ่อเลี้ยงก็เริ่มแห้งขอด ในอนาคตเพื่อให้การดำเนินโครงการในลักษณะเช่นนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง จึงเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการด้านชลประทาน เช่น ระบบสูบน้ำใต้ดิน พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปด้วย

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อสังเกตแก่สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำธนาคารพันธุ์ปลาในชุมชนในกรณีที่ภาครัฐไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนพันธุ์ปลาในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็จะได้รับประโยชน์จากการมีธนาคารพันธุ์ปลาดังกล่าวด้วย

\*\*\*\*\*



## ๒. การติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน พบว่า กิจกรรมการผลิตพืชหลังนา พื้นที่ดำเนินการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้มีการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรเดิมที่เคยร่วมโครงการและได้มีการพิจารณารับสมัครกลุ่มเกษตรกร รายใหม่ เพื่อขยายผลพื้นที่เกษตรกรอินทรีย์และจะมีการส่งเสริมการตลาดเกษตรกรอินทรีย์ให้มากขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เกษตรกรจำนวน ๘๐ ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม การผลิตพืชหลังนา เพื่อที่เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตพืชหลังนา ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้สนับสนุนวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช แตงโม , ข้าวโพด กากน้ำตาล / ถังพลาสติก จะเป็นการลดใช้สารเคมีในการผลิต และสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ในการผลิต เพราะเนื่องจากหลังฤดูกาลทำนา แล้วเสร็จพื้นที่นาจะยังคงมีความชื้นอยู่สามารถนำมาผลิตพันธุ์ที่ได้จากการสนับสนุน นำไปปลูกสร้างอาชีพได้ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดและแตงโม ทนต่อสภาพอากาศสามารถเติบโตได้ง่าย และตลาดใน การจำหน่ายมีผลตอบรับดี สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรได้

ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้ชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการว่า เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ครบถ้วนตามค่าของงบประมาณ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อน ส่งผลให้ การโอนงบประมาณเบิกแทนกันล่าช้าไปด้วย กว่าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรจะสามารถดำเนินโครงการได้เวลาก็ล่วงไปพอสมควร ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ การเพาะปลูกพืชหลังนาจึงล่วงเลยฤดูกาลไปมาก ความชื้นในดินก็ลดลงไปมาก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับการโอนจัดสรรงบประมาณ ไม่เต็มจำนวน มีการโอนจัดสรรงบประมาณถึง ๓ ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการ ด้านเกษตรจำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต จึงมีข้อเสนอแนะให้โอนจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการและสอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของแต่ละกิจกรรม

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ดำเนินการโครงการให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ รวมถึงได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งในกรณีที่ภาครัฐไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ในปีต่อ ๆ ไป หรือมีการโอนจัดสรรงบประมาณล่าช้า เกษตรกรก็จะมีเมล็ดพันธุ์ ที่จะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องรอภาครัฐ ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการ ก็จะได้รับประโยชน์จากการมีธนาคารเมล็ดพันธุ์ ดังกล่าวด้วย

\*\*\*\*\*

### ๓. การติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง พบว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรโดยพิจารณาจากเกษตรกรที่มีโคตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป โดยได้มีการสนับสนุนน้ำเชื้อสายพันธุ์วากิว และสายพันธุ์แองกัส ซึ่งจังหวัดยโสธรจะนิยมเลี้ยงสายพันธุ์แองกัส โดยได้มีการอบรมให้เกษตรกรเลี้ยงโคให้เป็นโคขุนเลี้ยงด้วยหญ้าโปรตีนสูงและได้มีการถ่ายทอดการผสมอาหาร ที่ถูกต้องเพื่อสามารถขุนโคให้โตไวและพร้อมจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้จากการเลี้ยงโค เช่น มูลของโคสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และสามารถนำมูลของโคไปจำหน่ายสร้างมูลค่าได้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

\*\*\*\*\*

#### ๔. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนพลว -  
แซ็พเมือง ระหว่าง กม.๑๘+๑๗๕ - กม.๒๐+๓๐๐ กว้าง ๒๓.๖๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ระยะทาง  
๒.๑๒๕ กิโลเมตร ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงยโสธร



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง  
เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ฯลฯ พบว่า ปัจจุบัน  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๗.๘๙ โดยผู้แทนแขวงทางหลวง  
ยโสธรให้ข้อมูลว่า โครงการนี้อาจจะต้องมีการขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปีประมาณ ๑๐ ล้านบาท เนื่องจาก  
มีการแก้ไขแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ทำให้การดำเนินการล่าช้าเล็กน้อย ประกอบกับในห้วงเวลานี้ มีฝนตกมา  
อย่างสม่ำเสมอทำให้การดำเนินงานของผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย หากปริมาณฝนลดลงแขวงทางหลวงยโสธร  
จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป

ในการนี้คณะอนุกรรมการได้กำชับให้แขวงทางหลวงยโสธร ดำเนินการกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม  
สัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด

\*\*\*\*\*



## ๕. การติดตามการบริหารทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาคารพญานาค

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดทำนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดทำนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ Zone ๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาคารพญานาค กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดทำนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคากและกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดทำนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญานาค Zone ๔ และ Zone ๕ พบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี ปัจจุบันสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากตัวทรัพย์สิน ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยโสธรในแต่ละปีสามารถเก็บค่าบริการจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก ซึ่งสำนักงานจังหวัดได้นำรายได้ดังกล่าวมาบริหารจัดการในการจ้างบุคลากร รวมถึงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

อนึ่ง อาคารพญานาคและอาคารพญาคันคากมีความชำรุดบางส่วน ซึ่งรายได้จากการเก็บค่าบริการไม่เพียงพอที่จะนำมาซ่อมแซม จังหวัดยโสธรจึงได้สำรวจความเสียหายและประมาณราคาค่าซ่อมแซมและได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้ชื่นชมการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดยโสธร ในการบริหารจัดการดูแล และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบหรือ Best Practice ในการบริหารจัดการดูแล และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดได้

\*\*\*\*\*

## ๖. การติดตามการบริหารทรัพย์สินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดกุ้งจาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดกุ้งจาน ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม พระธาตุกุ้งจานได้

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ หากไม่ทำให้เกิด ทรัพย์สินชิ้นใหม่ ก็ไม่น่าจะมีรายการทรัพย์สินในระบบ GFMIS ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดยโสธร ตรวจสอบ รายละเอียดโครงการรวมถึงการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS อีกครั้ง ว่ามีการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS โดยถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่ แต่หากมีทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ก็ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้มีผู้ดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไป

\*\*\*\*\*



การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ  
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**กำหนดการ**  
**การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด**  
**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**  
**และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มจังหวัดฯ**  
**ณ จังหวัดศรีสะเกษ**

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| เวลา ๐๗.๓๐ น.         | เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังจังหวัดศรีสะเกษ  |
| เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. | ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ   |
| เวลา ๑๒.๐๐ น.         | รับประทานอาหารกลางวัน  |
| เวลา ๑๓.๐๐ น.         | นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้<br>ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บลำน้ำห้วยคล้า ระยะที่ ๑ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕<br>หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ |
| เวลา ๑๗.๐๐ น.         | เข้าที่พัก   |

กำหนดการ (ต่อ)

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม  
การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกร กลุ่มปลูกสมุนไพร  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ณ โรงพยาบาลขุนหาญ  
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๒. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง  
การคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนควบคุ้ม - สำโรงเกียรติ  
ระหว่าง กม.๐+๐๐ - กม.๔+๒๑๕ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร  
ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ตำบลสีและตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

๓. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง  
การคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกการช่าง - เขิงบันไดเขา  
พระวิหาร ระหว่าง กม.๘๗+๑๕๐ - กม. ๙๒+๖๐๐ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร  
หนา ๗ เซนติเมตร ระยะทาง ๕.๔๕๐ กิโลเมตร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



## ๑. การติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บลำน้ำห้วยคล้า ระยะที่ ๑ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บลำน้ำห้วยคล้า ระยะที่ ๑ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าโครงการดังกล่าวได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันผลการดำเนินการร้อยละ ๕๐ ซึ่งแผนงานปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในเขต ๑๑ ตำบล พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐,๐๐๐ ไร่ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในลำน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐.๒ ล้าน ลบ.ม. และใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคของเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงของแต่ละตำบล ประมาณ ๙,๐๗๙ ครัวเรือน ซึ่งห้วยคล้าเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการประปาที่สำคัญของอำเภอวังหิน ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้โครงการชลประทานศรีสะเกษ ดำเนินการกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

## ๒. การติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเกษตรกรกลุ่มปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ณ โรงพยาบาลขุนหาญ พบว่า โรงแปรรูปสมุนไพร (ขนาดกลาง) จำนวน ๑ หลัง ทรัพย์สินอยู่ในสภาพดี มีการใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยที่โรงแปรรูปสมุนไพรแล้วเสร็จก็สามารถผลิตสมุนไพร เพื่อส่งให้สถานพยาบาลในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่มีสามารถผลิตสมุนไพรได้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการต้องรอสมุนไพรเป็นเวลานาน ตอนนี้ สามารถส่งสมุนไพรที่ผลิตได้ไปยังสถานพยาบาลในสังกัดเพื่อส่งต่อให้ผู้รับบริการได้ทันทีตามความต้องการใช้

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้หน่วยดำเนินโครงการและสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การขออนุญาต หรือการขอสิทธิเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

\*\*\*\*\*

### ๓. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๒๑๕ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ตำบลสี และตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๒๑๕ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ตำบลสี และตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง พบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ พบว่าประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓,๘๗๐ คน ครัวเรือน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้ทาง จำนวน ๔,๗๙๗ คน/วัน ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งถนนเส้นดังกล่าวยังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษพร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่สำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

\*\*\*\*\*



#### ๔. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกการช่าง - เชียงปันไคเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.๘๗+๑๕๐ - กม.๙๒+๖๐๐ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร ระยะทาง ๕.๔๕๐ กิโลเมตร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนแยกการช่าง - เชียงปันไคเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.๘๗+๑๕๐ - กม.๙๒+๖๐๐ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๗ เซนติเมตร ระยะทาง ๕.๔๕๐ กิโลเมตร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง พบว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินการร้อยละ ๙๕ สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือนสิงหาคม

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ ดำเนินการกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ครบถ้วนตามสัญญา รวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

\*\*\*\*\*



การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรสินของกลุ่มจังหวัดฯ  
ณ จังหวัดอำนาจเจริญ  
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**กำหนดการ**  
**การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**  
**และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ**  
**ณ จังหวัดอำนาจเจริญ**

**วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖**

เวลา ๐๗.๓๐ น.

ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ , ๒๕๖๐

กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยดำเนินงาน วนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง

๒. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท วนอุทยาน

ภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน วนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง

เวลา ๑๗.๐๐ น.

เข้าที่พัก

กำหนดการ (ต่อ)

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า  
เกษตรอินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

๒. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการพัฒนาแหล่งปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรม พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์อุทยานดินแดน  
พุทธศาสนา GATEWAY ประตูสู่วัฒนธรรม (ระยะที่ ๒)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๓. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน  
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวง  
หมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนขม้น – น้ำปลีก ระหว่าง กม.๒๙+  
๔๐๐ - กม.๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๖.๙๒๔ กม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

เวลา ๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑. การติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ , ๒๕๖๐

กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยดำเนินงาน วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง



จากการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้งและกิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง พบว่า ทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรัดกระบวนการโอนทรัพยากรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการจัดทำรายละเอียดทรัพยากรที่เกิดจากการใช้งบประมาณแต่ละแหล่งงบประมาณให้ชัดเจนพร้อมทั้งปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้ครบถ้วน ถูกต้องด้วย

\*\*\*\*\*



## ๒. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒

กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท วนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง  
จังหวัดอำนาจเจริญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน วนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท วนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาและก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และอาจจะต้องขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง คาดว่าจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและผู้มารับบริการได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงานครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในอาคารที่จะก่อสร้างตามกิจกรรมดังกล่าว อาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์ในสิ่งก่อสร้างที่หากดำเนินการเสร็จแล้ว อาจใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้วนอุทยานภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีความจำเป็นต้องขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

\*\*\*\*\*

## ๒. การติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบว่า โครงการประกอบด้วย ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมาย ๓๕๐ ราย ๑๒ กลุ่ม ผลการดำเนินการร้อยละ ๑๒.๐๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ การสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ๓๕๐ ราย ๗ กลุ่ม ผลการดำเนินการร้อยละ ๖๖.๕๖ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ เกษตรกร ๖๐ ราย ๒ กลุ่ม ผลการดำเนินการร้อยละ ๐.๐๐ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ เกษตรกร ๒๐ ราย ๑ กลุ่ม ผลการดำเนินการร้อยละ ๓๗.๑๓ ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการตามแผนตามห่วงฤดูกาลผลิตและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

\*\*\*\*\*

### ๓. การติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูลู่วัฒนธรรม (ระยะที่ ๒)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาแหล่งปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กิจกรรม พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา GATEWAY ประตูลู่วัฒนธรรม (ระยะที่ ๒) พบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญจะเป็นผู้ดูแลต่อไป

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินให้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อให้การดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

\*\*\*\*\*



#### ๔. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนขมึ้น - น้ำปลึก ระหว่าง กม.๒๙+๔๐๐ - กม. ๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๖.๙๒๔ กม.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนขมึ้น - น้ำปลึก ระหว่าง กม.๒๙+๔๐๐ - กม. ๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๖.๙๒๔ กม. พบว่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเพื่อส่งสินค้าและเป็นโครงข่ายเส้นทางที่จะไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดซึ่งทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีจราจรที่ค่อนข้างสูงมีการสัญจรของรถทุกชนิดทำให้เกิดความสะดวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการขยายไหล่ทางถนนสายดังกล่าว ในระยะต่อไป ในคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*



การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖



กำหนดการ (ต่อ)

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
และติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดฯ  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากร ดังนี้

๑. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า  
OTOP ของกลุ่มจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

หน่วยดำเนินงาน อำเภอสิรินธร

๒. ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า  
ชายแดนกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์ประชุมชายแดนช่องเม็ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น..

๓. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  
ถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้าง  
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒  
ตอนสว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๑+๑๖๐  
กว้าง ๒๐.๖๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๒.๑๖๐ กิโลเมตร  
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๑ สายทาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒

เวลา ๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**๑. การติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี**

กิจกรรม ซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี



จากการนิเทศติดตามคืบหน้าโครงการซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม ซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า งานโครงสร้างดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงงานครุภัณฑ์ติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กำกับ ดูแล ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากไม่สามารถขอขยายระยะเวลาในการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีได้อีก หากเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันกำหนดดังกล่าว จะส่งผลให้งบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย

\*\*\*\*\*



๒. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  
กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ – บ้านปากลา อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ฯลฯ พบว่ารายละเอียดการดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ – บ้านปากลา อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑๕.๒๗๐ กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งของจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนในอำเภोजังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

\*\*\*\*\*

๓. การติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด  
กิจกรรมก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
หน่วยดำเนินงาน อำเภอสิรินธร



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด พบว่า อาคารดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้งานได้โดยมีความชำรุดเพียงเล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนื่องจากไม่มีระบบไฟฟ้า และปะปา ภายหลังเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเทศบาล จะพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวหลังจากที่ได้รับโอนทรัพย์สินแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กก่อน ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะสำนักงานจังหวัด อุบลราชธานีตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุอาคารดังกล่าว และดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดสินทรัพย์ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพื่อโอนอาคารดังกล่าว ให้เทศบาลตำบลช่องเม็กเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

\*\*\*\*\*

#### ๔. การติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์ประชุมชายแดนช่องเม็ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี



จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์ประชุมชายแดนช่องเม็ก พบว่า อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีเทศบาลตำบลช่องเม็ก เป็นผู้ใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวและในวันที่ลงพื้นที่นิเทศและติดตามฯ ได้มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาจัดอบรมให้กับเกษตรกรในอาคารดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการนำส่งขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำกับ ติดตามการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ รวมถึงดำเนินการจัดทำรายละเอียดสินทรัพย์ รายการครุภัณฑ์ เพื่อโอนให้เทศบาล ตำบลช่องเม็กใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

\*\*\*\*\*



๖. การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์

กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนสว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๑+๑๖๐ กว้าง ๒๐.๖๐ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร ระยะทาง ๒.๑๖๐ กิโลเมตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๑ สายทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒



จากการนิเทศติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ฯลฯ พบว่า รายละเอียดการก่อสร้างมีดังนี้ ก่อสร้างเกาะกลางชนิดเกาะยก (Raised Median) มีเลนรอลเดี่ยวและส่วนขยายบริเวณจุดกลับรถ, ปูผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE , ก่อสร้างทางเท้า , ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สองข้างทาง , ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งป้ายจราจร ซึ่งจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.๓๙+๐๐๐ (ทางเข้าวัดป่าสนามชัย) จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๔๑+๑๖๐ (ทางเข้า Big C พิบูลมังสาหาร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินการร้อยละ ๐.๑๐๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้กำชับให้แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

\*\*\*\*\*

## ภาคผนวก



คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  
ที่ ๑๙ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้มีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นั้น

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมาตรา ๑๖ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีอำนาจและหน้าที่ กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.บ.บ. ทราบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ยกเลิกคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒   | ที่ปรึกษา           |
| ๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  | ที่ปรึกษา           |
| ๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ที่ปรึกษา           |
| ๔. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ก.บ.จ.)                             | ประธานอนุกรรมการ    |
| ๕. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย)                                 | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๖. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมอบหมาย)                                       | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๗. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริณมอบหมาย)                             | รองประธานอนุกรรมการ |

/ศ. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด...

๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	อนุกรรมการ
๑๐. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ
๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	อนุกรรมการ
๑๒. คลังจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๑๓. คลังจังหวัดศรีสะเกษ	อนุกรรมการ
๑๔. คลังจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ
๑๕. คลังจังหวัดอำนาจเจริญ	อนุกรรมการ
๑๖. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ
๑๗. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ	อนุกรรมการ
๑๘. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ
๑๙. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอำนาจเจริญ	อนุกรรมการ
๒๐. หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	อนุกรรมการ และเลขานุการ
๒๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยโสธร	อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

**อำนาจและหน้าที่**

๑. กำกับ ให้อำนาจ แนะนำ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.บ.ก. ทราบ
  ๒. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชลธี บึงตรง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒